

Projekt: 023_KIGA_Reb_E
Sanierung Kindergarten Rebweg Elgg
Primarschulgemeinde Elgg

Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Primarschule Elgg, Seegartenstrasse 21, 8353 Elgg

Architekt: VONAH · IMFELD, Kirchgasse 15, 8353 Elgg

Bauleitung: VONAH · IMFELD, Kirchgasse 15, 8353 Elgg

Bauabrechnung per 17.05.2019

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	NA = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles Vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GS = Gutschrift	BA = Belastungsabzug	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Bauabrechnung per 17.05.2019

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
1	Vorbereitungsarbeiten						
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen						
101	Bestandesaufnahmen						
	GP				3'000		5'193.05
	291 Architektur						
	VONAH · IMFELD						
	1120	2	2	2	31.12.16	AC	3'595.05
	128	56	139	213	16.04.19	SR	f 1'598.00
102	Baugrunduntersuchungen/ Sondierungen/ Asbestuntersuch						
	GP				3'000		4'683.15
	140 Asbestsanierung / Untersuchung						
	ABSON Sanierungstechnik AG						
	700585	9	16	22	06.07.17	RC	2'419.20
	700944	18	42	64	22.02.18	SR	f 2'263.95
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen						
111	Rodungen						
	GP				2'000		1'596.25
	111 Rodungen						
	Staatswald Kyburg						
	9001829186	12	27	38	13.10.17	SR	f 1'596.25
112	Abbrüche						
	GP				15'000		19'811.45
	112 Abbruch- und Aushubarbeiten						
	Kägi AG						
	201774030	17	35	51	31.12.17	RC	19'440.00
	20190194	56	138	211	07.03.19	SR	f 371.45
113	Demontagen						
	GP				3'000		
114	Aushubarbeiten						
	GP				16'000		34'243.45
	112 Abbruch- und Aushubarbeiten						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
114	Kägi AG						
	20174030	17	35	52	31.12.17	RC	26'734.20
	20190194	56	138	212	07.03.19	SR	f 7'509.25
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung						
131	Abschränkungen						
	GP				2'000		
132	Zufahrten, Plätze						
	GP						
135	Provisorische Installationen						
	GP				1'000		
135.1	Elektro						
	GP				500		
135.3	Wasser						
	GP				500		
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.						
	GP				2'000		1'921.15
	1 Direkte Zahlungen						
	EKZ Elektrizitätswerke \ 4142719830	12	26	37	22.09.17	RC	330.00
	EKZ Elektrizitätswerke \ 4021452599	16	34	50	08.12.17	RC	145.90
	EKZ Elektrizitätswerke \ 4015356249	50	128	205	27.04.18	RC	1'404.85
	EKZ Elektrizitätswerke \ 4015380186	50	128	201	11.05.18	RC	40.40
139	Wintermassnahmen						
	GP						
14	Anpassungen an bestehende Bauten						
140	Rückbau asbesthaltiger Beläge (Boden/Platten) Annahme						
	GP				8'000		11'615.55
	140 Asbestsanierung / Untersuchung						
	ABSON Sanierungstechnik AG						
	700722	11	22	29	20.09.17	AC	12'960.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
140	700944	18	42	65	22.02.18	SR	f -1'344.45
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen						
153	Elektroleitungen						
	GP				3'000		2'747.25
	1 Direkte Zahlungen						
	EKZ Elektrizitätswerke \ 6121741	19	46	70	28.03.18	RC	2'261.70
	EKZ Elektrizitätswerke \ 29047195	26	63	90	30.05.18	RC	485.55
2	Gebäude						
21	Rohbau 1						
210	Spezialarmierungen (CFK-/oder Stahl- Lamellen						
	GP				10'000		
211	Baumeisterarbeiten(Stahlbeton und Abbruch)						
	GP				190'000		227'753.15
	211 Baumeisterarbeiten						226'048.35
	Hasler AG Hans + Martin						
	17142A	14	29	45	16.11.17	AC	50'000.00
	17142B	15	31	47	19.12.17	AC	50'000.00
	17142C	18	40	62	12.03.18	AC	50'000.00
	17142D	33	79	109	30.06.18	AC	30'000.00
	17142	55	137	208	18.02.19	SR	f 46'048.35
	1 Direkte Zahlungen						372.65
	Mengeu AG \ 125008/16418/116324	27	66	93	22.05.18	RC	372.65
	421 Umgebungsarbeiten						1'332.15
	Göldi AG						
	181074	42	112	170	30.09.18	RC	1'332.15
214	Montagebau in Holz						
	GP				160'000		156'282.70
	214 Zimmerarbeiten						
	Baltensperger AG						
	Akontozahlungsgesuch Nr. 1	17	38	56	02.02.18	AC	41'464.50
	Akontozahlungsgesuch Nr. 2	20	47	71	29.03.18	AC	37'695.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
214	<i>Akontozahlungsgesuch Nr. 3</i>	24	57	83	08.05.18	AC	9'693.00
	<i>Akontozahlungsgesuch Nr. 4</i>	26	64	91	31.05.18	AC	52'234.50
	<i>Akontozahlungsgesuch Nr. 5</i>	36	92	125	06.08.18	AC	2'154.00
	12145	46	122	158	30.08.18	SR	f 13'041.70
215	Gerüste						
	GP				25'000		20'522.25
	2151 Gerüstarbeiten						
	Graf AG Gerüstbau						
	1108	28	72	99	11.06.18	SR	f 20'522.25
22	Rohbau 2						
221	Fenster, Aussentüren, Tore						
	GP				66'000		78'043.55
221.2	Fenster aus Kunststoff/Metall						
	GP				55'000		68'282.65
	2211 Fenster in Kunststoff/Metall						
	Kägi Fenstertechnik AG						
	21695	18	43	66	02.03.18	AC	62'466.00
	21695	36	101	138	14.07.18	SR	f 5'816.65
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall						
	GP				11'000		9'760.90
	2216 Aussentüren in Stahl						
	Müller Metallbau AG						
	26934	28	73	101	13.06.18	AC	8'000.00
	27266	43	113	160	17.09.18	SR	f 1'760.90
222	Spenglerarbeiten						
	GP				56'000		39'890.55
	222 Spenglerarbeiten						
	Schnyder AG Spenglerei						
	AK-002718-SPTB	19	45	68	17.03.18	AC	10'000.00
	AK-005118-SPTB	22	54	78	24.04.18	AC	10'000.00
	AK-007418-SPTB	28	71	98	11.06.18	AC	8'000.00
	RE-004919-SPPB	52	134	206	14.02.19	SR	f 11'890.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
223	Blitzschutz GP				8'000		
224	Bedachungsarbeiten GP				125'000		71'167.50
224.0	Deckungen (Steildächer) Faserzementdemontage GP 2240 Bedachungsarbeiten; Rückbau Faserzementplatten Rebsamen AG Heiri <i>Schlussrechnung</i>	23	56	82	75'000 03.05.18	SR	13'685.75 f 13'685.75
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) GP 2241 Flachdach/Abdichtung Schnyder AG Spenglerei <i>AK-002018-SPTB</i> <i>AK-003118-SPTB</i> <i>AK-003818-SPTB</i> <i>AK-006518-SPTB</i> <i>AK-009718-SPTB</i> <i>Re-005019-SPPB</i>	17 19 20 26 35 53	36 45 48 65 85 135	59 69 72 92 119 207	50'000 01.03.18 17.03.18 28.03.18 24.05.18 19.07.18 14.02.19	AC AC AC AC AC SR	57'481.75 10'000.00 10'000.00 20'000.00 10'000.00 5'000.00 f 2'481.75
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen GP				9'000		5'305.40
225.1	Fugendichtungen GP 1 Direkte Zahlungen <i>Strebel Jörg \ 1/19</i>	49	126	197	6'000 20.01.19	RC	4'447.55 f 4'447.55
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl. GP 1 Direkte Zahlungen <i>Helbling Isolierungen \ 02464</i>	36	94	127	3'000 30.07.18	RC	857.85 f 857.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
226	Fassadenputze						
	GP				90'000		122'482.35
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen						
	GP				90'000		122'482.35
	226 Aussenwärmedämmung mit EPS						
	Lerch AG						
	Akonto 3	24	59	86	07.05.08	AC	37'587.30
	Akonto 1	18	44	67	05.03.18	AC	20'893.80
	Akonto 2	21	52	76	04.04.18	AC	33'387.00
	18.10732	36	90	123	02.08.18	SR	f 30'614.25
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen						
	GP				20'000		
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz						
	GP				34'000		18'405.00
228.2	Lamellenstoren						
	GP				34'000		18'405.00
	228 Lamellenstoren						
	Griesser AG						
	1302734	27	69	96	05.06.18	AC	8'508.30
	1307175	29	74	102	20.06.18	AC	4'631.10
	1324468	36	100	137	22.08.18	AC	3'446.40
	1325352	38	104	150	24.08.18	SR	f 1'819.20
23	Elektroanlagen						
231	Apparate Starkstrom						
	GP				7'000		10'249.20
	230 Elektroinstallationen						
	Schibli AG Hans K.						
	49001292	16	32	48	28.12.17	AC	4'500.00
	491845003	47	124	185	13.12.18	SR	f 5'749.20
232	Starkstrominstallationen						
	GP				40'000		33'496.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
232	230 Elektroinstallationen						
	Schibli AG Hans K.						
	49001334	18	41	63	21.02.18	AC	5'000.05
	49001409	20	50	74	28.03.18	AC	15'000.00
	49001504	31	77	105	29.06.18	AC	12'000.00
	491845003	47	124	186	13.12.18	SR	f 1'496.80
233	Leuchten und Lampen						
	GP				30'000		34'355.25
	230 Elektroinstallationen						3'019.40
	Schibli AG Hans K.						
	491845003	47	124	187	13.12.18	SR	f 3'019.40
	233 Leuchtenlieferung						31'335.85
	Zumtobel Licht AG						
	526923	31	76	103	29.06.18	AC	28'341.45
	526923	31	76	104	29.06.18	AC	255.75
	0000527399	51	133	198	30.01.19	SR	f 2'738.65
235	Telefoninstallationen						
	GP				3'000		
236	TV / EDV Verkabelung						
	GP				4'000		8'552.55
	230 Elektroinstallationen						
	Schibli AG Hans K.						
	49001504	31	87	131	29.06.18	AC	4'000.00
	491845003	47	124	188	13.12.18	SR	f 4'552.55
238	Bauprovisorien						
	GP				1'000		2'401.70
	230 Elektroinstallationen						
	Schibli AG Hans K.						
	491845003	47	124	189	13.12.18	SR	f 2'401.70
239	SINA und Demontagen						
	GP				9'000		13'090.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
239	230 Elektroinstallationen Schibli AG Hans K.						
	49001504	31	87	132	29.06.18	AC	9'000.00
	491845003	47	124	190	13.12.18	SR	f 4'090.95
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen						
240	Heizungsinstallationen						
	GP				65'000		490.10
	240 Heizungsinstallationen Lehmann Söhne GmbH						
		36	88	114	20.07.18	SR	f 490.10
241	Zulieferung Energieträger, Lagerung						
	GP						4'440.45
	240 Heizungsinstallationen Lehmann Söhne GmbH						
	10411	22	55	144	17.04.18	AC	8'000.00
		36	88	145	20.07.18	SR	f -3'559.55
242	Wärmeerzeugung						
	GP						37'562.30
	240 Heizungsinstallationen Lehmann Söhne GmbH						
	10384	17	37	141	14.02.18	AC	30'000.00
		36	88	146	20.07.18	SR	f 7'562.30
243	Wärmeverteilung						
	GP						18'242.00
	240 Heizungsinstallationen Lehmann Söhne GmbH						
	10332	17	37	140	30.01.18	AC	15'000.00
		36	88	147	20.07.18	SR	f 3'242.00
244	Lüftungsanlagen						
	GP				15'000		20'265.30
	240 Heizungsinstallationen Lehmann Söhne GmbH						19'505.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
244	10279	15	30	142	08.12.17	AC	8'500.00
	10402	20	49	143	20.03.18	AC	10'000.00
		36	88	148	20.07.18	SR	f 1'005.60
	421 Umgebungsarbeiten						759.70
	Göldi AG						
	181074	42	112	169	30.09.18	RC	759.70
25	Sanitäranlagen						
250	Sanitäre Installationen						
	GP				90'000		904.70
	1 Direkte Zahlungen						
	Bachmann \ 5556	36	93	126	31.07.18	RC	904.70
251	Allgemeine Sanitärapparate						
	GP						29'996.25
	250 Sanitäre Installationen						
	Jaeggi Gmünder Energietechnik AG						
	18/100107	24	58	84	10.05.18	AC	32'310.00
	18/100325	46	123	180	15.11.18	SR	f -2'313.75
253	Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate						
	GP						1'618.15
	250 Sanitäre Installationen						
	Jaeggi Gmünder Energietechnik AG						
	18/100325	39	105	163	11.09.18	AC	3'231.00
		46	123	181	15.11.18	SR	f -1'612.85
254	Sanitärleitungen						
	GP						22'926.90
	250 Sanitäre Installationen						
	Jaeggi Gmünder Energietechnik AG						
	18/100107	24	58	85	10.05.18	AC	5'385.00
	18/100233	39	105	153	11.09.18	AC	18'309.00
	18/100325	46	123	182	15.11.18	SR	f -767.10
255	Dämmungen Sanitärinstallationen						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
255	GP						7'137.40
	250 Sanitäre Installationen						
	Jaeggi Gmünder Energietechnik AG						
	18/100233	39	105	154	11.09.18	AC	5'385.00
	18/100325	46	123	183	15.11.18	SR	f 1'752.40
258	Kücheneinrichtungen						
	GP				34'000		43'894.70
	258 Kücheneinrichtungen/Wandschränke						
	Brüngger AG						
	1133	33	78	110	05.07.18	AC	21'540.00
	1138	35	86	120	19.07.18	AC	16'155.00
	1219	51	132	192	23.01.19	SR	f 6'199.70
259	Übriges						
	GP						9'518.70
	250 Sanitäre Installationen						
	Jaeggi Gmünder Energietechnik AG						
	18/100233	39	105	155	11.09.18	AC	5'385.00
	18/100325	46	123	184	15.11.18	SR	f 4'133.70
27	Ausbau 1						
271	Gipserarbeiten						
	GP				52'000		77'896.85
271.0	Verputzarbeiten (innere)						
	GP				52'000		77'896.85
	2710 Gipserarbeiten						
	De Donno Gipsergeschäft GmbH						
	3944	21	51	75	09.04.18	AC	25'000.00
	3960	25	61	89	16.05.18	AC	20'000.00
	3961	27	68	95	30.05.18	AC	25'000.00
	0073	44	115	173	19.09.18	SR	f 7'896.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
272	Metallbauarbeiten						
	GP				18'000		21'678.45
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)						
	GP				18'000		21'678.45
	2722 Geländer aus Metall/Glas und Vordächer						
	Müller Metallbau AG						
	Arbeiten März bis Juni 2018 / 27105	34	82	115	19.07.18	AC	12'000.00
	27267	43	113	159	17.09.18	SR	f 7'063.45
	Zusätzliche Handläufe / 27877	58	141	228	21.03.19	RC	2'615.00
273	Schreinerarbeiten						
	GP				52'000		83'764.95
273.0	Innentüren aus Holz						
	GP				17'000		32'201.20
	2730 Innentüren Stahlzargen mit Holz						
	Bruggmann AG						
		36	98	135	15.08.18	SR	f 32'201.20
273.1	Wandschränke, Gestelle und Garderoben						
	GP				21'000		26'289.95
	258 Kücheneinrichtungen/Wandschränke						26'289.95
	Brüngger AG						
	1133	33	78	111	05.07.18	AC	10'770.00
	1219	51	132	193	23.01.19	SR	f 15'519.95
	2733 Allgemeine Schreinerarbeiten						
	Brüngger AG						
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten						
	GP				14'000		25'273.80
	2733 Allgemeine Schreinerarbeiten						
	Brüngger AG						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
273.3	1134	33	78	108	05.07.18	AC	5'385.00
	1139	35	86	121	19.07.18	AC	10'770.00
	1221/8274	51	132	195	23.01.19	SR	f 9'118.80
275	Schliessanlagen						
	GP				2'000		5'675.30
	1 Direkte Zahlungen						
	Hasler & Co AG \ 7-1109374.2108918/0	34	84	117	13.07.18	RC	1'072.15
	Messere \ 0108092017	10	21	27	08.09.17	RC	144.00
	Messere \ 0102082018	36	95	128	02.08.18	RC	3'651.90
	Messere \ 0228082018	37	102	151	28.08.18	RC	807.25
	Total Messere						(4'603.15)
277	Elementwände						
	GP				8'000		
277.2	WC Trennwände						
	GP				8'000		
28	Ausbau 2						
281	Bodenbeläge						
	GP				94'000		96'800.40
281.0	Unterlagsböden						
	GP				32'000		28'669.15
	2810 Unterlagsboden						
	Streiff Unterlagsboden AG						
	18 030	26	62	87	22.05.18	SR	f 28'669.15
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.						
	GP				9'000		
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten						
	GP				16'000		27'938.30
	2816 Plattenbeläge						
	ITALIAN STYLE						
	Akonto	27	67	94	11.06.18	AC	15'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
281.6		41	107	156	19.09.18	SR	f 12'938.30
281.7	Bodenbeläge aus Holz						
	GP				37'000		40'192.95
	2817 Bodenbeläge in Holz (Parkett) und Textilien						
	Wolf Bodenbeläge GmbH						
	3113	28	70	97	14.06.18	AC	25'000.00
	3177	36	91	124	09.08.18	AC	15'000.00
	3254	41	109	161	25.09.18	SR	f 192.95
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen						
	GP				11'000		
282.4	Wandbeläge Plattenarbeiten						
	GP				11'000		
283	Deckenbekleidungen (Akustikdecken)						
	GP				65'000		47'642.45
	283 Deckenverkleidungen in Holzwerkstoffen						
	Paul Baumgartner AG						
	2018-111	36	89	122	18.07.18	SR	f 47'642.45
285	Innere Oberflächenbehandlungen						
	GP				34'000		21'977.25
	285 Malerarbeiten						
	Walo Früh AG						
	5244/2361	43	114	172	23.09.18	SR	f 21'977.25
286	Bauaustrocknung						
	GP				3'000		
287	Baureinigung						
	GP				4'000		7'210.50
	287 Reinigung						5'770.55
	Schiess AG						
	18080352	37	103	152	28.08.18	SR	f 5'770.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
287	421 Umgebungsarbeiten Göldi AG 181073						1'439.95
		42	112	168	30.09.18	RC	1'439.95
287.0	Grobreinigung GP				1'000		
287.1	Schlussreinigung GP				3'000		
289	Allgemeine Entsorgung, Unvorhergesehenes GP				6'000		2'472.05
	1 Direkte Zahlungen						1'365.65
	Schipra AG \ 17987	41	108	157	17.09.18	RC	409.25
	Tösstal Kanalreinigung \ 18-00270	33	80	112	06.07.18	RC	956.40
	230 Elektroinstallationen Schibli AG Hans K. 500000 206	57	140	227	25.04.19	RC	1'106.40
289.0	Allgemeine Entsorgung GP				6'000		
29	Honorare						
291	Architekt GP 291 Architektur VONAH · IMFELD				158'000		157'185.30
	1072	1	1	1	31.12.15	AC	27'000.00
	1120	2	2	3	31.12.16	AC	10'755.45
	3	5	8	11	27.03.17	AC	9'440.55
	15	7	12	15	30.06.17	AC	25'328.60
	38	13	28	43	21.11.17	AC	27'687.95
	65	18	39	60	14.03.18	AC	8'867.45
	65	18	39	61	14.03.18	AC	15'630.70
	80	33	81	113	10.07.18	AC	20'865.30
	86	41	110	162	03.10.18	SR	f 11'609.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
292	Bauingenieur						
	GP				7'500		7'810.35
292.0	Honorar ohne Devisierung						
	GP						7'810.35
	292 Bau- und Holzbauingenieur						
	SJB.Kempter.Fitze AG						
	2171005	6	11	14	13.06.17	AC	3'510.00
	2171009	12	24	35	31.10.17	AC	2'160.00
	2171010	16	33	49	31.10.17	RC	682.35
	2181005	25	60	88	23.04.18	SR	f 1'458.00
292.1	Devisierung						
	GP						
	292 Bau- und Holzbauingenieur						
	SJB.Kempter.Fitze AG						
293	Elektroingenieur						
	GP				7'000		6'750.00
	293 Elektroingenieur						
	Edelmann Ingenieurbüro AG						
	170713001	9	18	23	13.07.17	SR	f 6'750.00
294	HLKK Ingenieur						
	GP				5'500		8'736.70
	294 Heizungsingenieur						5'600.00
	novus engineering						
	11040796	4	5	17	31.12.16	AC	4'000.00
	11040853	8	13	18	07.07.17	SR	f 1'600.00
	240 Heizungsinstallationen						3'136.70
	Lehmann Söhne GmbH						
		36	88	149	20.07.18	SR	f 3'136.70
295	Sanitäringenieur						
	GP				5'000		6'300.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
295	295 Sanitäringenieur Stockmann Thomas						
	1100/16-502	4	4	7	30.12.16	AC	2'000.00
	1100/17-521	6	10	13	14.06.17	AC	3'240.00
	1100/17-528	8	15	21	03.07.17	SR	f 1'060.00
296	Geometer GP						
					6'000		
296.0	Geometer GP						
					2'000		
296.3	Bauphysiker GP						
					4'000		
3	Betriebseinrichtungen						
37	Ausbau 1						
375	Beschriftungssystem GP						
					3'000		
4	Umgebung						
42	Gartenanlagen						
421	Gärtnerarbeiten GP						
					35'000		80'591.40
	421 Umgebungsarbeiten Göldi AG						78'651.60
	1. Akonto / 180641	34	83	116	14.07.18	AC	51'505.70
	180784	36	99	136	31.07.18	AC	16'155.00
	181072	42	112	171	30.09.18	SR	f 10'990.90
	1 Direkte Zahlungen Büchi Garten & Blumen GmbH	48	125	191		RC	545.50
	Büchi Garten & Blumen GmbH	58	142	229	30.04.19	RC	1'394.30
424	Spiel- und Sportplätze GP						
					20'000		5'515.40
	1 Direkte Zahlungen						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
424	<i>Zweifel Zaunbau GmbH \ Zusatz: Neuer Ballfang erhöht / RE000011</i>	49	127	199	23.01.19	RC	3'266.60
	<i>Zweifel Zaunbau GmbH \ Neues Tor Wohnung gem. Wunsch Mieter / RE000010</i>	49	127	200	23.01.19	RC	2'248.80
429	Ersatz bestehende Schnitzel und Baumstämme						
	GP						3'012.45
	1 Direkte Zahlungen						
	<i>Forstbetrieb Elgg \ 1823-0285</i>	41	111	166	18.09.18	RC	2'689.80
	<i>Forstbetrieb Elgg \ 1823-0295</i>	41	111	167	18.09.18	RC	322.65
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten						
51	Bewilligungen, Gebühren						
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)						
	GP				5'000		2'481.05
	1 Direkte Zahlungen						
	<i>Gemeinde Elgg \ 90.44/2017</i>	6	9	12	11.05.17	RC	1'600.00
	<i>Gemeinde Elgg \ 90.103/2017</i>	12	25	36	05.10.17	RC	300.00
	<i>Gemeinde Elgg \ Entscheid Wärmepumpe</i>	21	53	77	05.03.18	RC	300.00
	<i>Total Gemeinde Elgg</i>						(2'200.00)
	<i>Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Elgg \ 118608.01</i>	5	7	10	21.03.17	RC	40.00
	<i>Riget Ueli \ R1700394</i>	8	14	20	28.06.17	RC	241.05
512	Anschlussgebühren						
	GP						
512.0	Kanalisation						
	GP						
512.4	Wasser						
	GP						
519	Eingabe Wärmedämmnachweis						
	GP				2'000		2'743.00
	294 Heizungsingenieur						1'250.00
	novus engineering						
	11040853	8	13	19	07.07.17	SR	f 1'250.00
	291 Architektur						1'493.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
519	VONAH · IMFELD 128	56	139	216	16.04.19	RC	1'493.00
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation						
521	Muster, Materialprüfungen						
	GP				1'000		
521.0	Muster						
	GP				1'000		
524	Vervielfältigungen, Plankopien						
	GP				6'000		6'707.70
	291 Architektur						5'945.45
	VONAH · IMFELD						
	1120	3	3	225	31.12.16	AC	539.05
	128	56	139	226	16.04.19	SR	f 5'406.40
	1 Direkte Zahlungen						453.60
	TBB Ingenieure AG (Ingesa) \ 1027030	5	6	9	16.03.17	RC	453.60
	293 Elektroingenieur						308.65
	Edelmann Ingenieurbüro AG						
	170713002	9	17	24	13.07.17	RC	308.65
526	Inserate/Vermietung						
	GP				1'000		908.65
	291 Architektur						
	VONAH · IMFELD						
	128	56	139	219	16.04.19	RC	269.25
	128	56	139	223	16.04.19	RC	639.40
53	Versicherungen						
531	Bauzeitversicherungen						
	GP				1'000		838.45
	1 Direkte Zahlungen						
	Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ 17-503936	11	23	30	13.09.17	RC	78.20
	Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ 18-304754	59	144	231	02.11.17	RC	256.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
531	<i>Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ 19-304677</i>	54	136	210	05.11.18	RC	256.00
	<i>Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ 19-402126</i>	54	136	209	12.02.19	RC	248.25
532	Spezialversicherungen						
	GP				3'000		3'010.35
	532 Bauwesen- Bauherrenhaftpflichtversicherung AXA Winterthur 14.754.604	10	19	25	31.07.17	RC	3'010.35
533	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit						
	GP				1'000		
54	Finanzierung ab Baubeginn						
542	Baukreditzinsen, Bankspesen						
	GP						
55	Bauherrenleistungen						
550	Vorbereitung GV, Sitzungsprotokolle						
	GP						
56	Uebrige Baunebenkosten						
564	Gutachten						
	GP						
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung						
	GP				3'000		5'658.15
	1 Direkte Zahlungen						4'685.40
	<i>Büchi Rosmarie \</i>	50	129	202	28.03.18	RC	212.00
	<i>Büchi Rosmarie</i>	45	120	178	21.09.18	RC	102.00
	<i>Total Büchi Rosmarie</i>						(314.00)
	<i>Casa Segreto \ 181029042</i>	45	116	174	24.09.18	RC	400.00
	<i>Reiter P.A. und P.</i>	40	106	165	22.09.18	RC	450.00
	<i>Restaurant Heidelberg \ Gutschein Nr. 664</i>	45	118	176	26.09.18	RC	100.00
	<i>Sager Franziska \ Barauslagen</i>	45	119	177	21.09.18	RC	696.95
	<i>Stalder Walter \ 18028</i>	50	130	203	03.04.18	RC	2'227.70
	<i>Steiger Getränkehandel \ 60436</i>	50	131	204	29.03.18	RC	248.55
	<i>Steiger Getränkehandel \ 61971</i>	45	117	175	24.09.18	RC	194.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
566	<i>Total Steiger Getränkehandel Typoprint \ E 1810 005</i>	45	121	179	02.10.18	RC	(442.85) 53.90
	291 Architektur VONAH · IMFELD 128	56	139	217	16.04.19	RC	239.65 239.65
	2151 Gerüstarbeiten Graf AG Gerüstbau 1107	28	72	100	11.06.18	RC	733.10 733.10
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten, rechtliche Abklärungen						
	GP						2'459.15
	291 Architektur VONAH · IMFELD 1120	3	3	221	31.12.16	AC	810.00
	128	56	139	222	16.04.19	SR	f 1'649.15
568	Baureklame						
	GP				4'000		
6	Provisorien und Umzug						
60	Kosten für Provisorium Sekundarschule Elgg				10'000		2'306.40
	GP				10'000		2'306.40
	1 Direkte Zahlungen <i>Riget Ueli \ Provisorien im Container im See Elgg</i>	10	20	26	30.08.17	RC	2'104.45 2'104.45
	291 Architektur VONAH · IMFELD 128	56	139	214	16.04.19	RC	201.95 201.95
61	Kosten für Umzug				10'000		7'501.60
	GP				10'000		7'501.60
	61 Umzug Ehrbar Umzüge AG <i>Projekt 023 - Kiga - Reb - E</i>	36	96	129	16.08.18	RC	5'818.80 2'863.50
	<i>Projekt 023 - Kiga - Reb - E</i>	36	96	130	16.08.18	RC	2'955.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
61	291 Architektur						1'682.80
	VONAH · IMFELD						
	128	56	139	215	16.04.19	RC	1'682.80
7	Beiträge und Rückvergütungen Projektvorbereitung						
70	Prognostizierter Staatsbeitrag Kanton Zürich						
701	Prognostizierter Staatsbeitrag Kanton Zürich						
	GP						
702	Prognostizierte Rückvergütung Gebäudeprogramm 20'000						
	GP						4'454.50
	294 Heizungingenieur						
	novus engineering						
	11040854	8	13	16	07.07.17	RC	4'454.50
703	PlanungsaufwandStaatsbeiträge/ Klimarappen						
	GP					2'000	
72	Projektvorbereitung						
720	Baukommissionssitzungen						
	GP					10'000	2'894.45
	291 Architektur						
	VONAH · IMFELD						
	128	56	139	218	16.04.19	RC	2'894.45
722	Bauherrenberater / Submission Architekturleistungen						
	GP						5'849.80
	1 Direkte Zahlungen						
	TBB Ingenieure AG (Ingesa) \ 1024314	59	143	230	29.11.16	RC	5'849.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung				KV-Orig.		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
8	Reserve, Unvorhergesehenes						
80	Reserve, Unvorhergesehenes				85'000		
	GP				85'000		
9	Ausstattung						
90	Möbel						
903	Moblierung Kindergarten wird übernommen						
	GP						
94	Kleininventar						
941	Kleininventar						
	GP				5'000		904.50
	1 Direkte Zahlungen						
	<i>Primarschule Elgg \ Barauslagen Stäheli Judith</i>	32	75	107	27.06.18	RC	904.50
97	Verbrauchsmaterial						
971	Diverses						
	GP				1'000		426.65
	1 Direkte Zahlungen						
	<i>Tischhauser Monika \ 01190</i>	36	97	133	23.08.18	RC	426.65
	PROJEKT TOTAL				1'895'000		1'810'971.40
	GP				1'895'000		1'810'971.40